

Al Comune di Mirandola

Via Giolitti n. 22  
41037 Mirandola (MO)[comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it](mailto:comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it)Alla c.a. del RUP  
geom. Silvano Pretto

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

**Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016 e ss.mm.ii.

"Rimodulazione del Programma Opere Pubbliche e Beni Culturali"

**Oggetto:** Interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali

**Ente Attuatore:** Comune di Mirandola

**Struttura:** Muro di cinta via Smerieri 7 – Mirandola (MO)

**Istruttoria:** Integrazione e completamento dell'intervento eseguito dai Vigili del fuoco per i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta posto in via Smerieri 7 a Mirandola (MO), prospiciente pubblica via e di confine con area verde comunale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità

**Importo:** € 71.509,51 (I.V.A. e oneri compresi)

**Premesso:**

- che con Ordinanza n. 82 del 23.11.2012 sono state stabilite le *Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisori e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze nn. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012.*
- che con Ordinanza n. 27 del 23.08.2012 sono stati integrati i criteri di ammissibilità per gli interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza già individuati all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 3/2012;
- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 54 del 31.10.2016 viene disposta la cessazione, limitatamente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dell'attività riguardante gli interventi provvisori indifferibili di messa in sicurezza dell'*Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*, stabilendo, al punto n. 18 del dispositivo, che eventuali successive richieste, inerenti opere assimilabili ad interventi provvisori, andranno rivolte all'*Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012*;
- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 52 del 24.10.2016, al punto n. 6 del dispositivo, vengono individuate ed accantonate, nell'importo di € 4.000.000,00, le risorse finanziarie per far fronte alle necessità relative agli *interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali*, incrementate con successive Ordinanze del Commissario Delegato n. 6 del 14.03.2017, n. 17 del 21.07.2017, n. 27 del 13.11.2017, n. 11 del 23.05.2018, n. 25 del 25.10.2018, n. 4 del 01.04.2019, n. 31 del 22.11.2019 e n. 32 del 25.11.2020 per € 7.436.166,53;

Viale Aldo Moro 64  
40127 Bolognatel 051.527.8382  
fax 051.527.8474Email: [tecnicosisma@regione.emilia-romagna.it](mailto:tecnicosisma@regione.emilia-romagna.it)  
[tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it)

- l'articolo 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

**Vista** la nota del Comune di Mirandola assunta al protocollo regionale CR 04/01/2021.0000057.E con la quale viene rappresentata l'esigenza di finanziare l'integrazione e completamento dell'intervento eseguito dai Vigili del fuoco per i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta posto in via Smerieri 7 a Mirandola (MO), prospiciente pubblica via e di confine con area verde comunale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità per un importo, comprensivo dell'I.V.A. di legge, pari a complessivi € 100.000,00;

**Esaminata** la documentazione tecnico-amministrativa inerente agli interventi in trattazione, trasmessa con nota CR 04/01/2021.0000057.E e con le integrazioni fornite per le vie brevi con mail del 01.02.2021;

**Rilevato** che la stima dei costi per l'esecuzione delle predette opere è stata elaborata facendo riferimento a "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna – annualità 2019" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1055 del 24/06/2019, pubblicata sul BURERT n.217 (parte II) del 3 luglio 2019 e ad apposite analisi dei prezzi per le voci del Computo metrico estimativo non confrontabili con prezzari in uso corrente presso l'Agenzia di Ricostruzione Sisma 2012;

**Rilevato**, inoltre, che le opere per le quali si richiede il contributo rientrano fra gli interventi ammissibili a finanziamento ai sensi dell'Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016, con le seguenti eccezioni/osservazioni:

- le voci di spesa relative alla *Recinzione provvisoria modulare da cantiere* F01.025.005.a-b e *Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega* F01.064.005.a-b sono erroneamente riportate sia nel computo metrico relativo ai lavori che in quello relativo ai costi per la sicurezza e che pertanto verranno computate una sola volta;
- le voci di spesa relative ai *Dispositivi per la protezione del capo* F.01.23.136, *delle vie respiratorie* F.01.27.167, *delle mani* F.01.28.178 e *dei piedi* F.01.29.186 costituiscono dispositivi di base forniti dall'impresa ai propri addetti e pertanto non ammissibili a contributo;
- la voce di spesa n. 21 relativa alla *Realizzazione di cordolo sommitale in calcestruzzo armato eseguito in getto di calcestruzzo* B02.007.025.a verrà computata per un totale di 2,39 mc, rimodulando così l'importo da 16.478,38 € ai corretti 1.820,77 €, coerentemente con gli elaborati grafici di progetto, e le modalità di misurazione a volume della definizione del prezzo unitario adottato;

**si rilascia l'attestazione di congruità della spesa**

per un importo pari ad **€ 71.509,51 (I.V.A. e oneri compresi)**.

Il Soggetto Attuatore dovrà prestare particolare attenzione all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- la spesa in oggetto dovrà essere sviluppata nei limiti dell'importo concesso;
- le eventuali economie di spesa, risultanti al termine degli interventi, saranno nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, del Decreto-legge n. 74 del 06.06.2012 coordinato con la legge di

conversione n. 122 del 01.08.2012 e non potranno essere stanziati per interventi diversi da quelli autorizzati;

- per quanto nella documentazione risulta non visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle normative vigenti.

L'erogazione dei fondi avverrà secondo quanto stabilito al punto 8) dell'Allegati all'Ordinanza n. 82 del 23.11.2012 *“Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisori e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, n. 20/2012, n. 27/2012, n. 37/2012, n. 47/2012, n. 55/2012 e n. 71/2012. ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi previste, e relative integrazioni e modificazioni”*, dando atto che la trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa e le richieste di erogazione dei fondi dovranno avvenire mediante supporto cartaceo all'*Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012*, e precisamente:

- acconto pari al 40% della somma spettante, alla consegna dei lavori;
- uno stato di avanzamento lavori (SAL), il cui importo complessivo previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante;
- saldo, per la quota residua del 20% (o per un'unica soluzione in caso di importi fino ad € 30.000,00), a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse.

Rimane a carico del Soggetto Attuatore l'onere della trasmissione della documentazione necessaria per la ricezione dei fondi assegnati.

Si precisa che, inoltre, se nelle successive fasi procedurali, dall'analisi della documentazione presentata, emergessero elementi di incongruità, dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile, il Commissario Delegato potrà dettare specifiche prescrizioni al fine di ripristinare la congruità di tali elementi e quindi rendere ammissibili gli interventi.

Fermo restando la responsabilità del Soggetto Attuatore per la regolare esecuzione dei lavori, il Commissario Delegato potrà provvedere, attraverso strutture regionali competenti, alla vigilanza sull'esecuzione degli stessi. Le strutture regionali hanno la facoltà di ispezionare i cantieri e il Soggetto Attuatore è tenuto a fornire ogni chiarimento necessario, la stessa struttura commissariale, inoltre, si riserva di individuare ulteriori forme di controllo.

Il Tecnico Istruttore

Arch. Giulia Archetti



Il Responsabile per la gestione tecnica  
degli interventi e per la gestione dei  
contratti e del contenzioso

Ing. Stefano Isler

GA/DP/AL

Allegato: QTE di congruità approvato

Mirandola - Integrazione e completamento dell'intervento eseguito dai Vigili del fuoco per i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta posto in via Smerieri 7 a Mirandola (MO), prospiciente pubblica via e di confine con area verde comunale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità

<b>LAVORI E SICUREZZA</b>		
- Importo lavori soggetti a ribasso	€ 48.584,17	
- Sicurezza	€ 3.196,79	
		<b>€ 51.780,96</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>IVA SUI LAVORI</b>		
- IVA AL 22 %	€ 11.391,81	
		<b>€ 11.391,81</b>
<b>IMPREVISTI</b>		
- imprevidi pari al 5% (IVA esclusa)	€ 2.589,05	
- IVA sugli imprevidi	€ 569,59	
		<b>€ 3.158,64</b>
<b>SPESE TECNICHE</b>		
- spese tecniche pari al 10% dei lavori comprehensive di incentivi RUP, IVA e oneri	€ 5.178,10	
		<b>€ 5.178,10</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 71.509,51</b>